



OFÍCIO SMG. Nº 207/ 2021

Ituiutaba - MG, 09 de novembro de 2021.

Exmo. Senhor

RENATO SILVA MOURA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba.

ITUIUTABA-MG

Assunto: Resposta ao Ofício 776/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal.

Em resposta ao Ofício 133/2021 de autoria do Ilustre Vereador Pedro Donizete de Oliveira Junior (Pedrinho RCG), que solicita desta administração informações concernentes ao término da obra do Estádio Municipal, tendo em vista que em visita in loco, foi informado que a inauguração estaria prevista para o dia 16 de setembro do corrente ano, bem como, informar se foi realizado algum aditivo no contrato com a empresa responsável pela obra.

Fora acionada a Ilma. Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para responder sobre a presente solicitação, segue em anexo os relatórios do engenheiro responsável para maiores esclarecimentos ao nobre Vereador.

Aceite os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Conrado Henrique Nascimento Alves Pereira
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Recabi 11 / 11 / 21

NOME: Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo



RELATÓRIO ADMINISTRATIVO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO 169/2020 DE 02/12/2020
SEICON INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
(Contrato de Repasse nº: 0375235-56/2011/Ministério da Cidadania/Caixa)

Objeto Contratual	: Execução, com fornecimento de material e mão de obra, dos serviços de “Conclusão da Construção do Estádio Esportivo Municipal (Muros, Vestiários, Apoio à Arquibancada Oeste, Apoio à Arquibancada Sul e Apoio à Arquibancada Leste)”.
Local dos Serviços	Avenida Professor José Vieira de Mendonça, s/nº, Bairro Alvorada, CEP: 38.307-034 (Cadastro: SO-11-05-14) – Ituiutaba/MG.
Proc. Administrativo	: Nº 13.710/2020 de 02 de outubro de 2020.
Modalidade	: Concorrência Pública nº 006/2020.
Data Apres. Proposta	: 18 de novembro de 2020.
Regime de Execução	: Empreitada por Preço Global
Data Ordem Serviço	: 18 de janeiro de 2021.
Nº do CNO	: Comprovante de Inscrição de Obra nº 90.005.72896/77 efetuada no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em 04/02/2021.
Vigência Contratual	: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias → 02/12/2020 a 01/12/2021.
Prazo de Execução	: 317 (trezentos e dezessete) dias → 18/01/2021 a 30/11/2021.
Valor Contratual	: R\$ 6.895.430,63 (seis milhões e oitocentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e trinta reais e sessenta e três centavos), assim distribuídos: → <u>Repasse Federal (Ministério do Esporte)</u> : R\$ 6.327.157,02 (seis milhões e trezentos e vinte e sete mil e cento e cinquenta e sete reais e dois centavos); e, → <u>Contrapartida Municipal (Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer)</u> : R\$ 568.273,61 (quinhentos e sessenta e oito mil e duzentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos).
Qtde. de Medições	: 03 (três) medições, sendo: 01ª medição (PA 3677/2021 de 04/03/2021); 02ª medição (PA 08170 de 19-05-2021); 03ª medição (PA 11876 de 19-07-2021).
Aditivos:	: 03 (três) aditivos, sendo: 01º Aditivo de Prazo de Execução (PA 4161-2021 de 12-03-2021) – Acréscimo de 137 dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Rua Antônio Theodoro de Oliveira, 239, Setor Norte, CEP: 38.300-244 – Ituiutaba/MG

Fone: (0xx 34) 3271 8280 - e-mail: obras.iaa@netsite.com.br



02º Aditivo de Acréscimo de Quantidades (PA 4161-2021 de 12-03-2021) – valor de R\$ 258.029,65 (duzentos e cinquenta e oito mil e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

03º Aditivo de Reequilíbrio Físico-Financeiro (PA 9042-2021 de 07-06-2021) – valor de R\$ 2.180.168,24 (dois milhões, cento e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Relatório físico-financeiro

% Físico-Financeiro : • Executado: 32,14% • A Executar: 67,86%

Recursos Financeiros : Recursos Federais e Municipais:

Gabriel Mairinques Miranda

CREA-MG: 238.511/D

**Eengenheiro Civil da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos**

Prefeitura Municipal de Ituiutaba/MG