


Ituiutaba, 21 de setembro de 2023

OFÍCIO Nº 732/2023/SMOSU
REF.: Resposta ao Ofício 566/2023

Senhor Presidente,


Em resposta ao ofício 566/2023, referente ao requerimento, CM/105/2023 de autoria da ilustre vereadora Alice Marques Peres Drummond, segue o termo de recebimento provisório da obra de reforma da Praça Hilarião Rodrigues Chaves, concluída em 30/08/2023.

Atenciosamente,


Leticia de Castro Fernandes Garcia
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos


Recebi 25/09/23

NOME: _____



Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo


Exmo. Sr.
Odeemes Braz dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba
Nesta.


TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
CONTRATO Nº 177/2022, FIRMADO EM 31/08/2022

Contrato	: Nº 177/2022, firmado em 31 de agosto de 2022.
Contratada	: ENGEPAC Engenharia Eireli EPP (Nome de Fantasia: ENGEPAC) CNPJ/ME: 07.958.221/0001-16 – Inscrição Estadual: 001004919.00-70 Endereço: Avenida Cesário Alvim, 818, Salas 811 e 812, Bairro Centro, CEP: 38.400-098 – Uberlândia/MG. Endereço Eletrônico: engepac@hotmail.com – Fone: (34) 3219.7787 – Celular: Fernando (34) 9.9245.1400. Representante Legal da Contratada: Fernando Bernardes Mutubéria – CPF: 046.805.656-40 – RG: MG-10.620.763 – SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Uberlândia/MG, sito à Rua Goiás, 50, Apto. 1207, Bairro Centro, CEP: 38.400-064 – Uberlândia/MG.
Letícia de Castro Fernandes Garcia Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos CPF 152.324.891-35	 Nadinne Demétrio Moro Diretora do Departamento de Obras Públicas Engº Civil CREA/MG 239 782/D
Processo Administrativo	: Nº 6269/2022 de 31/03/2022.
Modalidade	: Tomada de Preços nº 002/2022.
Regime de Execução	: Empreitada por Preço Global.
Data Apr. Proposta	: 28 de julho de 2022.
Data Base	: SINAPI 03/2022 e SETOP 03/2022 com Desoneração.
BDI para Obras	: 26,22% (vinte e seis, vírgula, vinte e dois por cento).
Forma de Execução	: Indireta
Nº do CNO	: Comprovante de Inscrição de Obra nº 90.012.15268/78, efetuada no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em 13/09/2022.
Data Ordem Serviço	: 23 de setembro de 2022.
Vigência Contratual	: 396 (trezentos e noventa e seis) dias: 31/08/2022 a 30/09/2023.
Prazo de Execução	: 342 (trezentos e quarenta e dois) dias: 23/09/2022 a 30/08/2023.
Objeto Contratual	: Reforma da Praça Hilarião Rodrigues Chaves.
Local dos Serviços	: Quadra formada pela Avenida Deputado Daniel de Freitas Barros, Rua Antônio Cactano Souza, Rua Pedro Dias Barbosa e Avenida Ataíde Quirino Ribeiro, s/nº, Bairro Ipiranga – Ituiutaba/MG.
Valor Contratual Inicial	: R\$ 700.474,58 (setecentos mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).
Valor do 01º T. Aditivo	: R\$ 268.700,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos reais).
Valor Contratual Final	: R\$ 969.174,58 (novecentos e sessenta e nove mil e cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Termo de Recebimento Provisório ao Contrato 177/2022 - ENGEPAC Engenharia Eireli EPP
Data de emissão: 04/09/2023
Responsável pela Emissão do Documento: Nayane Maria dos Santos Pereira


Filipe Arantes Maia
Engenheiro Eletricista
CREA/DF 21 861/D
Visto no CREA/MG 48.019/D


Fernando Bernardes Mutubéria
ENGº CIVIL CREA - 224851 - MG


Joelma da Silva Almeida
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Valor Executado : R\$ 969.174,58 (novecentos e sessenta e nove mil e cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

- **Valor Contratual Inicial**: R\$ 700.474,58 (setecentos mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos); e,
- **Valor do 01º Termo Aditivo ao Contrato**: R\$ 268.700,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos reais).

Valor não Executado : R\$ 0,00 (zero reais), assim distribuídos:

- **Valor Contratual Inicial** R\$ 0,00; e,
- **Valor do 01º Termo Aditivo ao Contrato**: R\$ 0,00.

Laticia de Castro Fernandes
 Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 CPF: 032.347.081-95

% Físico-Financeiro : • **Executado**: 100,00% • **A Executar**: 0,00%

Tabela de Medições Efetuadas					
Med.	Valor (R\$)	Período da Medição	PA (Nº e data)	NEG	NFS-e
01	248.206,28	23/09/2022 a 04/11/2022	21688 de 07/11/2022	11200-000	00000575
2022	248.206,28	23/09/2022 a 04/11/2022			
02	250.057,23	16/01/2023 a 17/02/2023	03772 de 23/02/2023	1141-000	00000583
01º TA	268.700,00	05/04/2023 a 14/04/2023	07586 de 14/04/2023	6273-000	00000588
03	35.528,24	15/04/2023 a 12/05/2023	09893 de 12/05/2023	1141-000	00000590
04	166.682,83	13/05/2023 a 30/08/2023	18.087 de 01/09/2023	1141-000	00000592
2023	720.968,30	16/01/2023 a 30/08/2023			
Total	969.174,58	23/09/2022 a 30/08/2023			

Recursos Financeiros : Municipais:

Fonte de Recursos : 01.07.00. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
 01.07.03. Departamento de Esporte e Lazer
 27.811.0011.1.455. Construção/Reforma de Quadra de Esportes
 4.4.90.51.00. Obras e Instalações (Ficha: 488)
 Vínculo: 2.706.000.3110. Emendas Parlamentares Individuais TF

Empenhos Globais :
 1. Nota de Empenho Global nº 1141-000, emitida em 30/01/2023, no valor de R\$ 452.268,30 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) – OS nº 1379/2022; e,
 2. Nota de Empenho Global Referente ao 01º Termo Aditivo nº 6273-000, emitida em 04/04/2023, no valor de R\$ 268.700,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos reais) – OS nº 804/2023, emitida em 04/04/2023.

Nadine Demétrio Moro
 Diretora do Departamento de Obras Públicas
 Engª Civil CREA/MG 239.782/C

Empenhos Globais :
 • **2022 (Valor Contratual Inicial Integral)**: Nota de Empenho Global nº 11200-000, emitida em 31/08/2022, no valor de R\$ 700.474,58 (setecentos mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) – Ordem de Serviço/Fornecimento nº 1379/2022, emitida em 31/08/2022 (*) Em 30/01/2023 foi efetuado cancelamento parcial desta NEG, no total de R\$ 452.268,30 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos);
 • **2023 (Saldo Contratual)**: Nota de Empenho Global nº 1141-000, emitida em 30/01/2023, no valor de R\$ 452.268,30 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) – Ordem de Serviço/Fornecimento nº 1379/2022, emitida em 31/08/2022; e,
 • **2023 (01º Termo Aditivo ao Contrato)**: Nota de Empenho Global nº 6273-000, emitida em 04/04/2023, no valor de R\$ 268.700,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos reais) – Ordem de Serviço/Fornecimento nº 804/2023, emitida em 04/04/2023.


Leonardo Santos Gratão
 Engenheiro Civil
 CREA-DF 17153/D
 Matrícula 13125

RT pela Fiscalização


Letícia de Castro Fernandes Garcia
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
CPF: 027.047.081-95

1. Nadinne Demétrio Moro: Engenheira Civil – CREA/MG 239.782/D (RNP: 1418323535);
 - ART de Obra/Serviço nº MG20221455538, registrada em 15/09/2022.
2. Leonardo Santos Gratão: Engenheiro Civil – CREA/DF 17.153/D, com Visto no CREA/MG nº 40182/MG (RNP: 070780276-8);
 - ART de Obra/Serviço nº MG20221455586, registrada em 15/09/2022.
3. Filipe Arantes Maia: Engenheiro Eletricista – CREA/DF 21.861/D – Visto no CREA/MG 46.019/D (RNP: 071373197-4);
 - ART de Obra/Serviço nº MG20221455641, registrada em 15/09/2022.

RT pela Execução


Nadinne Demétrio Moro
Diretora do Departamento de Obras Públicas
Engª Civil CREA/MG 239 782/D

1. Fernando Bernardes Mutuberria: Engenheiro Civil – CREA/MG 224.851/D (RNP: 1417158565);
 - ART de Obra/Serviço (Inicial) nº MG20221459515, registrada em 13/09/2022.
 - ART de Obra/Serviço (01º Termo Aditivo ao Contrato) nº MG20231989545, emitida em 14/04/2023 (Complementar à ART de Obra/Serviço (Inicial) nº MG20221459515, registrada em 13/09/2022).


Observação 01


Leonardo Santos Gratão
Engenheiro Civil
CREA-DF 17153/D
Matricula 13125

A vigência contratual, prevista inicial para expirar em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do Termo Contratual (Vigência Contratual Inicial: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias: 31/08/2022 a 30/08/2023), foi prorrogada em 01 (uma) ocasião, conforme abaixo:

- a. **01ª Prorrogação:** Através da emissão em 21 de março de 2023, do 01º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 4332/2023 de 02/03/2023), a vigência contratual foi prorrogada por mais 31 (trinta e um) dias, contados a partir de 31/08/2023 (Vigência Contratual Atualizada: 396 (trezentos e noventa e seis) dias: 31/08/2022 a 30/09/2023).


Observação 02


Filipe Arantes Maia
Engenheiro Eletricista
CREA/DF 21 861/D
Visto no CREA/MG 46 019/D

O prazo para execução dos serviços, previsto inicialmente para expirar em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da emissão, por parte da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, da Ordem para Início dos Serviços (Prazo para Execução dos Serviços Inicial: 180 (cento e oitenta) dias: 23/09/2022 a 21/03/2023), foi prorrogado em 01 (uma) ocasião, conforme abaixo:

- a. **01ª Prorrogação:** Através da emissão em 21 de março de 2023, do 01º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 4332/2023 de 02/03/2023), o prazo para execução dos serviços foi prorrogado por mais 162 (cento e sessenta e dois) dias, contados a partir de 22/03/2023 (Prazo para Execução dos Serviços Atualizado: 342 (trezentos e quarenta e dois) dias: 23/09/2022 a 30/08/2023).

Observação 03


Fernando Bernardes Mutuberria
ENGENHARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP
ENGEº CIVIL CREA - 224851 - MG

Joelma da Silva Almeida
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

O valor contratual inicial foi alterado em 01 (uma) ocasião, conforme abaixo:

- a. **01ª Alteração:** Através da emissão em 21 de março de 2023, do 01º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 4332/2023 de 02/03/2023), o valor contratual inicial foi acrescido em R\$ 268.700,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos reais), passando de R\$ 700.474,58 (setecentos mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 969.174,58 (novecentos e sessenta e nove mil e cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Conste que:

- Com fundamento no PA 4332/2023 de 02/03/2023, fica concedido acréscimo de quantitativo dos serviços inicialmente contratados, na ordem de 38,3597% sobre o valor inicial do contrato, conforme demonstrado na Planilha Orçamentária do 01º Termo Aditivo ao Contrato, emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; e,

Observação 04

- O valor oriundo deste aditamento será empenhado, liquidado e pago somente com recursos ordinários, através de fonte orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL).


: Em razão da emissão, em 21 de março de 2023, do 01º Termo Aditivo ao Contrato (PA nº 4332/2023 de 02/03/2023), houve a necessidade de recolhimento, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA/MG), da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Complementar, referente ao aditamento firmado, conforme abaixo:

1. Fernando Bernardes Mutubéria: Engenheiro Civil - CREA/MG 224.851/D (RNP: 1417158565);
 - ART de Obra/Serviço (01º Termo Aditivo ao Contrato) nº MG20231989545, emitida em 14/04/2023 (Complementar à ART de Obra/Serviço (Inicial) nº MG20221459515, registrada em 13/09/2022).

Os abaixo-assinados, sendo 02 (dois) deles Responsáveis Técnicos pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, tendo em vista que o objeto encontra-se concluído, declaram e atestam o que segue:

- 1) Que a Fiscalização do Contrato, nos Termos do art. 73, inciso I, alínea "a" da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, certifica que acompanhou a execução das obras, objeto do contrato supra;
- 2) Que da vistoria realizada ficou evidenciada a inexistência de quaisquer vícios, defeitos e incorreções aparentes, tendo sido executado em sua totalidade, o objeto do contrato; e,
- 3) Que, face ao exposto, **concluem pela aceitação da obra em questão, de forma provisória**, iniciando-se a contagem do prazo de, até 90 (noventa) dias, para emissão do Termo de Recebimento Definitivo das Obras/Serviços.

Ituiutaba/MG, em 04 de setembro de 2023.




Letícia de Castro Fernandes Garcia
CPF: 052.347.081-95
Secretária Municipal de Obras e
Serviços Urbanos




Joelma da Silva Almeida
CPF nº 003.011.226-52
Secretária Municipal de Educação,
Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de Ituiutaba/MG
CONTRATANTE




Nadinne Demétrio Moro
Engº Civil - CREA/MG 239.782/D
Diretora do Departamento de Obras
RT pela Fiscalização dos Serviços
Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos



Leonardo Santos Gratão
Engº Civil - CREA/DF 17.153/D
(Visto no CREA/MG 40.182/D)
RT pela Fiscalização dos Serviços
Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos



Filipe Arantes Maia
Eng^o Eletricista - CREA/DF 21.861/D
(Visto no CREA/MG 46.019/D)
RT pela Fiscalização dos Serviços
Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos



Fernando Bernardes Muthberria
Eng^o Civil - CREA/MG n^o 224.851/D
Representante Legal da Contratada
RT pela Execução dos Serviços
ENGEPAC Engenharia Eireli EPP
CONTRATADA